

Proyecto	Obra	Denominación	Avance %	Fecha Finalización	Localidad	Dirección
Q-3833	Q-3833	Alimentación nueva SE San Vicente 132	0	29/12/20	SAN VICENTE	Según Traza
Q-3830	Q-3830	Nueva SE San Vicente 2x40 MVA	0	31/12/20	SAN VICENTE	En proceso
U-0160-QS	4134454	Expansion y Renovacion red MT	0	28/12/18	SAN VICENTE	PERP. A LAS HERAS 849
U-0160-U4	4134131	Expansion y Renovacion CT	0	30/12/18	DOMSELAAR	RUTA 6 44500
U-0160-QS	4133894	Expansion y Renovacion red MT	0	28/11/18	SAN VICENTE	AV. SARMIENTO 1543
U-0160-U4	4133801	Expansion y Renovacion BT	0	30/12/18	SAN VICENTE	RUTA 6
U-0160-U4	4133774	Expansion y Renovacion BT	0	20/07/18	SAN VICENTE	RUTA 16 S/N
U-0160-U4	4133533	Expansion y Renovacion CT	0	30/12/18	SAN VICENTE	ESMERALDA (SAN VICENTE) 352
U-0260-QS	4132820	Expansion y Renovacion CT	0	28/12/18	SAN VICENTE	Ruta 58 y Av. Juan Pablo II
T-1582	4132601	Expansion y Renovacion BT	100	31/12/17	SAN VICENTE	MORENO (SAN VICENTE) 120
T-1580	4132168	Expansion y Renovacion BT	0	30/12/18	SAN VICENTE	PERON J D PRES GRAL 200
Z-1580	4132160	Expansion y Renovacion BT	0	30/12/18	SAN VICENTE	ALMAFUERTE esq. IRIARTE 3452
U-0160-U9	4131699	Expansion y Renovacion red MT	0	30/12/18	ALEJANDRO KORN	ARIAS B 1023
U-0160-U4	4131654	Expansion y Renovacion BT	100	30/12/18	SAN VICENTE	RUTA Nº 6 PARQUE INDUSTRIAL SA
T-1580	4131593	Expansion y Renovacion CT	100	21/04/17	SAN VICENTE	RAWSON 1773
T-1583	4130897	Expansion y Renovacion red MT	100	21/12/17	SAN VICENTE	RUTA PROVINCIAL 58 15200
T-1580	4130637	Expansion y Renovacion BT	0	30/12/18	SAN VICENTE	PASO DE LOS LIBRES 522
U-0160-U4	4130407	Expansion y Renovacion BT	0	30/12/18	SAN VICENTE	RUTA 6 29845
T-3858	4128749	Expansion y Renovacion red MT	100	30/12/18	SAN VICENTE	RUTA 6 ENTRE RUTA 210 Y BOLIVA
T-1549	4128536	Expansion y Renovacion red MT	50	30/06/18	ALEJANDRO KORN	MARTINEZ MIGUEL 2196
U-0760-QS	4128517	Expansion y Renovacion red MT	0	31/12/18	ALEJANDRO KORN	DEL PROGRESO 557
U-0760-QS	4128516	Expansion y Renovacion red MT	0	31/12/18	DOMSELAAR	RUTA 210 52501
U-0760-QS	4128515	Expansion y Renovacion red MT	0	31/12/18	DOMSELAAR	RUTA 210 e/ RUTA 6 y DONS
U-0760-QS	4128514	Expansion y Renovacion red MT	0	31/12/18	ALEJANDRO KORN	CALLAO 1
U-0760-QS	4128513	Expansion y Renovacion red MT	0	31/12/18	DOMSELAAR	RUTA 210 4040
U-0760-QS	4128512	Expansion y Renovacion red MT	0	31/12/18	SAN VICENTE	SARMIENTO AVENIDA 1482
T-1532	4128234	Expansion y Renovacion BT	100	15/12/17	SAN VICENTE	GOBERN - CONSTITUCIÓN - FRENCH
T-1581	4128208	Expansion y Renovacion BT	100	26/07/17	ALEJANDRO KORN	SANTA FE (A KORN) 232
T-1581	4128207	Expansion y Renovacion CT	100	27/03/17	SAN VICENTE	SARMIENTO AVENIDA (S.VICEN 993)
U-0460-QS	4128140	Expansion y Renovacion CT	0	30/12/18	ALEJANDRO KORN	LAS AMERICAS E/RUTA 210 Y COLO
U-0560-QS	4128132	Expansion y Renovacion CT	100	28/02/18	SAN VICENTE	ALEJANDRO KORN E/MORENO Y RODR